



## RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

JULHO DE 2019

### → RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TERMINAL HIDROVIÁRIO MUNICIPAL

**Objeto do Projeto:** RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TERMINAL HIDROVIÁRIO MUNICIPAL, EM CONCRETO ARMADO NO MUNICÍPIO DE CURRALINHO/PA.

- **Nome do Contratado:** ANTONIO NOE C DE FARIAS-EPP
- **Ano do Projeto:** 2018
- **Número do Processo Licitatório:** ***TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-00001***
- **Local da Execução do Projeto:** AVENIDA JARBAS PASSARINHO, S/N, BAIRRO CENTRO, CURRALINHO – PA, CEP: 68815-000.
- **Origem do Recurso: Dotação:** EXERCÍCIO 2018 PROJETO 1107.154510501.1.048 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAIS, PONTES E TRAPICHE, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRA E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.99, NO VALOR R\$ 308.879,16
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 308.879,16
- **Prazo de execução do Objeto:** 8 meses
- **Data de início do Objeto:** 08/01/2018
- **Data de fim do Objeto:** 27/08/2018

**5º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 19/01/2019, Fim 19/11/2019

**6º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 20/02/2019, Fim 21/04/2019

**7º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 23/04/2019, Fim 21/06/2019

**8º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 25/06/2019, Fim 22/09/2019

**9º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 23/09/2019, Fim 21/12/2019



→ **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM PAVIMENTAÇÃO POR MEIO DE PAVIMENTO BLOCO SEXTAVADO (BLOQUETE), NO MUNICÍPIO DE CURRALINHO/PA, EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA E TERMO DE COMPROMISSO 251/2017, JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**

**Objeto do Projeto:** Contratação de empresa especialista em pavimentação por meio de pavimento bloco sextavado (bloquete), no município de Curralinho/Pa, em conformidade com os projetos e planilhas orçamentária e termo de compromisso 251/2017, junto ao Ministério da Integração nacional

**Nome do Contratado:** **ESTRUTURAL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI**

- **Ano do Projeto:** 2018
- **Número do Processo Licitatório:** **CONCORRÊNCIA Nº3/2018-00001**
- **Local da Execução do Projeto:** AVENIDA DOM ORIONE, CURRALINHO – PA, CEP: 68815-000.
- **Origem do Recurso: Dotação:** EXERCÍCIO 2018 PROJETO 1107.154510501.1.012 PAVIMENTAÇÃO TERRAPLANAGEM DE VIAS, VICINAIS E MEIO FIO, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.99, NOO VALOR DE R\$ 1.487.274,13
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 1.487.274,13
- **Valor Aditado (se houver):** Não há valor aditado
- **Prazo de execução do Objeto:** 7 meses
- **Data de início do Objeto:** 30/05/2018
- **Data de fim do Objeto:** 31/12/2018

**3º Aditivo de Prazo de Execução: Início 01/01/2019, Fim 25/02/2019**

**4º Aditivo de ADEQUAÇÃO DO PROJETO : Início 31/01/2019.**

**5º Aditivo de valores (alteração contratual) Início 01/02/2019,**

**6º Aditivo de Prazo de Execução: Início 26/02/2019, Fim 26/05/2019**

**7º Aditivo de Prazo de Execução: Início 27/05/2019, Fim 24/08/2019**

**8º Aditivo de Prazo de Execução: Início 26/08/2019, Fim 23/11/2019**

**9º Aditivo de Prazo de Execução: Início 25/11/2019, Fim 31/12/2019**



## CONCLUSÃO DA CONCLUSÃO DA ESCOLA CAMINHO DO SABER, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CURRALINHO

**Objeto do Projeto:** Contratação Da Empresa Especialista Em Serviços De Engenharia E Construção Civil, Visando A CONCLUSÃO DA CONCLUSÃO DA **ESCOLA CAMINHO DO SABER**, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CURRALINHO

- **Nome do Contratado:** JOSE MAX MACHADO DE SENA
- **Ano do Projeto:** 2018
- **Número do Processo Licitatório:** ***TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-00002***
- **Local da Execução do Projeto:** TRAVESSA PANTOJA, S/N, BAIRRO MARAMBAIA, CURRALINHO – PA, CEP: 68815-000.
- **Origem do Recurso: Dotação:** EXERCÍCIO 2018 PROJETO 1501.123610401.1.051 CONSTRUÇÃO E REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES – FUNDAMENTAL, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.91, NO VALOR DE R\$ 149.751,51.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 149.751,51
- **Valor Aditado (se houver):** Não há valor aditado
- **Prazo de execução do Objeto:** 6 meses
- **Data de início do Objeto:** 12/06/2018
- **Data de fim do Objeto:** 31/12/2018

**3º Aditivo de Prazo de Execução: Início 01/01/2019, Fim 27/02/2019**

**4º Aditivo de Prazo de Execução: Início 28/02/2019, Fim 13/05/2019**

**5º Aditivo de Prazo de Execução: Início 14/05/2019, Fim 27/07/2019**

**6º Aditivo de alteração de contrato: Início: 26/05/2019**