

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

## ABRIL 2018

### RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TERMINAL HIDROVIARIO MUNICIPAL

- **Objeto do Projeto:** RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TERMINAL HIDROVIARIO MUNICIPAL, EM CONCRETO ARMADO NO MUNICIPIO DE CURRALINHO/PA.
- **Nome do Contratado:** ANTONIO NOE C DE FARIAS-EPP
- **Local Da Execução Da Obra:** AVENIDA JABAS PASSARINHO, S/N, BAIRRO CENTRO, CURRALINHO – PA, CEP: 68815-000.
- **Origem Do Recurso: Dotação:** EXERCICIO 2018 PROJETO 1107.154510501.1.048 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAIS, PONTES E TRAPICHE, CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA 4.4.90.51.00 OBRA E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.99, NO VALOR R\$ 308.879,16
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 308.879,16
- **Modalidade De Licitação Contratada:** **TOMADA DE PREÇOS**
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2018-00001
- **Data de início da obra:** 08 de janeiro de 2018
- **Data de fim da obra:** 27 de agosto de 2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 432.900,00
- **Valor Total Aplicado:** R\$0,00
- **Percentual Total Aplicado:** 0%
- **Valor aplicado durante o mês vigente:** R\$ 00,00