

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

AGOSTO 2018

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TERMINAL HIDROVIARIO MUNICIPAL

- **Objeto do Projeto:** RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TERMINAL HIDROVIARIO MUNICIPAL, EM CONCRETO ARMADO NO MUNICIPIO DE CURRALINHO/PA.
- **Nome do Contratado:** ANTONIO NOE C DE FARIAS-EPP
- **Local Da Execução Da Obra:** AVENIDA JABAS PASSARINHO, S/N, BAIRO CENTRO, CURRALINHO – PA, CEP: 68815-000.
- **Origem Do Recurso: Dotação:** EXERCICIO 2018 PROJETO 1107.154510501.1.048 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAIS, PONTES E TRAPICHE, CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA 4.4.90.51.00 OBRA E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.99, NO VALOR R\$ 308.879,16
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 308.879,16
- **Modalidade De Licitação Contratada:** **TOMADA DE PREÇOS**
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2018-00001
- **Data de início da obra:** 08 de janeiro de 2018
- **Data de fim da obra:** 27 de agosto de 2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 432.900,00
- **Valor Total Aplicado:** R\$0,00
- **Percentual Total Aplicado:** 0%
- **Valor aplicado durante o mês vigente:** R\$ 0,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM PAVIMENTAÇÃO POR MEIO DE PAVIMENTO BLOCO SEXTAVADO (BLOQUETE), NO MUNICIPIO DE CURRALINHO/PA, EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIA E TERMO DE COMPROMISSO 251/2017, JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

- **Objeto do Projeto:** Contratação de empresa especialista em pavimentação por meio de pavimento bloco sextavado (bloquete), no município de Curralinho/Pa, em conformidade com os projetos e planilhas orçamentaria e termo de compromisso 251/2017, junto ao Ministério da Integração nacional
- **Nome do Contratado:** ESTRUTURAL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
- **Local Da Execução Da Obra:** Avenida Dom Orione, Curralinho – Pa, Cep: 68815-000.
Origem Do Recurso: Dotação: Exercício 2018 Projeto 1107.154510501.1.012 Pavimentação Terraplanagem De Vias, Vicinais E Meio Fio, Classificação Economica 4.4.90.51.00 Obras E Instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, Noo Valor De R\$ 1.487.274,13
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 1.487.274,13
- **Modalidade De Licitação Contratada:** **CONCORRENCIA**
- **Número do Processo Licitatório:** *Nº3/2018-00001*
- **Data de início da obra:** 30 de maio de 2018
- **Data de fim da obra:** 31 de dezembro de 2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.487.274,13
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0,00
- **Percentual Total Aplicado:** 0%
- **Valor aplicado durante o mês vigente:** R\$ 0,00

CONCLUSÃO DA CONCLUSÃO DA ESCOLA CAMINHO DO SABER, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CURRALINHO

- **Objeto do Projeto:** Contratação Da Empresa Especialista Em Serviços De Engenharia E Construção Civil, Visando A CONCLUSÃO DA CONCLUSÃO DA ESCOLA CAMINHO DO SABER, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CURRALINHO
- **Nome do Contratado:** JOSE MAX MACHADO DE SENA
- **Local Da Execução Da Obra:** TRAVESSA PANTOJA, S/N, BAIRO MARAMBAIA, CURRALINHO – PA, CEP: 68815-000.
- **Origem Do Recurso: Dotação:** EXERCICIO 2018 PROJETO 1501.123610401.1.051 CONSTRUÇÃO E REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES – FUNDAMENTAL, CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, SUBELEMENTO 4.4.90.51.91, NO VALOR DE R\$ 149.751,51
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 149.751,51
- **Modalidade De Licitação Contratada:** **TOMADA DE PREÇOS**
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2018-00001
- **Data de início da obra:** 12 de junho de 2018
- **Data de fim da obra:** 31 de dezembro de 2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 149.751,51
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0,00
- **Percentual Total Aplicado:** 0%
- **Valor aplicado durante o mês vigente:** R\$ 0,00